

Obra
AMPLIAÇÃO BLOCO DE SALAS UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Pará
SICRO3 - 10/2024 - Pará
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEDOP - 10/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB INFRA - 07/2024 -
São Paulo

B.D.I.
28,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		3.172.61	3.172.61		
2	REFORÇO ESTRUTURAL	100,00%	70,00%	30,00%	
		9.667.10	6.766.97	2.900.13	
3	ALVENARIA/ REBOCO/ IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		42.571.32	12.771.40	17.028.53	12.771.40
4	PISO E TELHADO	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		92.187.17	27.656.15	36.874.87	27.656.15
5	ESQUADRIAS / PINTURA	100,00%	35,00%	35,00%	30,00%
		38.473.92	13.465.87	13.465.87	11.542.18
6	REDE ELETRICA	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		10.384.42	2.076.88	4.153.77	4.153.77
7	FORRO PVC	100,00%		50,00%	50,00%
		44.726.72		22.363.36	22.363.36
8	HIDROSANITARIO	100,00%	50,00%		50,00%
		17.125.62	8.562.81		8.562.81
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		2.969.99			2.969.99
Porcentagem			28,5%	37,04%	34,45%
Custo			74.472,69	96.786,52	90.019,65
Porcentagem Acumulado			28,5%	65,55%	100,0%
Custo Acumulado			74.472,69	171.259,21	261.278,87

Baião-Pa 27 de fevereiro de 2025

ENG. CIVIL JHONATHAN SANTANA
Técnico Responsável SJ Engenharia