

Obra
REVITALIZAÇÃO E REFORMA UBS ARAQUEMBAUA

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Pará 29,87%
SICRO3 - 07/2024 - Pará
SEDOP - 10/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS	100,00%	100,00%			
2	COBERTURA	51.951,14	51.951,14	30,00%	30,00%	40,00%
3	ESQUADRIAS	74.645,14	20,00%	22.393,54	22.393,54	29.858,06
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	62.028,99	18.608,70	12.405,80	18.608,70	12.405,80
5	ESTRUTURA LAJE DA ENTRADA	31.119,69	35,00%	25,00%	30,00%	10,00%
6	FORRO	15.774,29	10,891,89	7.779,92	9.335,91	3.111,97
7	PINTURA	17.754,00	100,00%	7.887,15	50,00%	50,00%
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	6.626,50	100,00%	8.877,00	50,00%	100,00%
9	BANCADA	11.109,06	3.332,72	5.554,53	1.110,91	1.110,91
10	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	7.773,78	100,00%	3.886,89	50,00%	50,00%
11	REDE DE ESGOTO TUBO PVC	9.158,32	100,00%	4.579,16	20,00%	4.579,16
12	SERVIÇOS FINAIS	6.652,10	1.330,42	3.991,26	1.330,42	100,00%
	Porcentagem	7.052,74	28,55%	21,18%	25,86%	24,41%
	Custo	86.114,87	63.899,09	78.009,67	73.622,13	73.622,13
	Porcentagem Acumulada	28,55%	49,73%	75,59%	100,0%	100,0%
	Custo Acumulado	86.114,86	150.013,95	228.023,62	301.645,75	301.645,75



Eng. Civil - Jhonathan Santana